



## DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE

N 00020 DEL 04 MAR 2025

**Oggetto: EVENTI SISMICI 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 86 DEL 24/01/2020 – ID 182 DELL’ORD. N. 109/2020 E ID N. 60 DELL’ORD. N. 86/2020. - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO ERP. N. 424 SITO IN VIA GALILEO GALILEI, 18 – COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E INCENTIVO AI DIPENDENTI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - ART. 4 ORDINANZA N. 57/2018.- CUP: G94J18000590001 - CIG: 866741839**

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle . regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1938, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24/08/2016;
- il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- la Determinazione n. 44 del 2 luglio 2018 del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 di ripartizione dei fondi della nuova programmazione prevista per l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 27 del 9 giugno 2017, assegnati con Verbale n. 57 del 13 febbraio 2018 della Cabina di Coordinamento della Ricostruzione e finanziati con Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018;
- l'Atto d'Intesa per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico, relativi ad edifici pubblici suscettibili di destinazione abitativa non di proprietà statale danneggiati dal sisma del 24/08/2016 e successive repliche, ai sensi dell'Ordinanza n. 27 del 09/06/17, tra la Regione Abruzzo e l'ente regionale competente in materia di E.R.P. A.T.E.R. Teramo, sottoscritto in data 26/09/18 con cui le parti concordano che l'Ente Regionale ATER Teramo assuma il ruolo di stazione appaltante procedendo all'espletamento delle procedure di gara, inerenti sia gli affidamenti dei servizi di progettazione sia l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di riparazione con miglioramento sismico;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 86 del 24/01/2020 recante "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa", tra cui è ricompresa la Regione Abruzzo ed, in particolare, l'allegato 1 "Interventi di importanza essenziale" che ricomprende anche l'intervento oggetto del presente provvedimento;
- L'Ordinanza Comm.le n.109/2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*";
- l'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. Recante "*Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo*";

#### CONSIDERATO

- che l'ATER Teramo, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.L. n. 189/2016, come da Atto d'Intesa sottoscritto in data 26/09/2018, è competente ai lavori relativi all'intervento di riparazione con miglioramento sismico dell'Edificio ATER n. 424 ubicato in via Galileo Galilei 18 loc. Capoluogo, Comune di VALLE CASTELLANA (TE);

#### RICHIAMATI

- la disposizione del Dirigente del Settore Tecnico Gestione Patrimoniale n. 27 del 19/11/2018 con la quale il geom. Luigi Pucci è stato designato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, dell'affidamento, dell'esecuzione e di tutte le attività ritenute necessarie, indifferibili e/o propedeutiche alla corretta esecuzione dell'intervento;
- la Determina del Direttore n. 110 del 25/02/2021 con la quale è stato aggiudicato il servizio di progettazione all' arch. Marco Di Giuseppe Cafà con sede in Teramo, viale Francesco Crucioli 97;
- il Contratto di Appalto stipulato in data 23/11/2021 rep. n. 40 vol. I fg. 32 con il professionista sopramenzionato;
- il Decreto. n.374/C del 10/03/2021 del Direttore dell'USR Abruzzo che ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e concesso il contributo di € 173.475,93 di cui € 101.878,69 per lavori a base di gara, € 14.699,26 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 56.897,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determina del Direttore n. 130 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo del finanziamento complessivo pari ad € 173.475,93 con il seguente Q.E.;

| ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO            |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
|  |   | PROGETTO            | IMPORTO AMMISSIBILE |
| <b>Somme a base d'appalto</b>                    |   |                     |                     |
| A.1  | Importo lavori a base d'asta  | 101.878,69 €        | 101.878,69 €        |
| A.1.1  | Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso)   | 14.699,26 €         | 14.699,26 €         |
| A.1.2  | Oneri Manodopera ( non soggetti a ribasso)  | 38.258,59 €         | 38.258,59 €         |
|  | a detrarre  |                     |                     |
| A.1.3  | Ribasso d'Asta (%)  |                     |                     |
| <b>Totale parziale (A)</b>                       |   | <b>116.577,95 €</b> | <b>116.577,95 €</b> |
| <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b> |   | <b>56.897,98 €</b>  | <b>56.897,98 €</b>  |
| B.1  | Indagini sui Materiali (STRU)   | 4.830,00 €          | 4.830,00 €          |
| B.2  | Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)  | 2.592,00 €          | 2.592,00 €          |
| B.3  | Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA   | 0,00 €              | 0,00 €              |
| B.3  | Spese tecniche generali   | <b>29.036,37 €</b>  | <b>29.036,37 €</b>  |
| B.3.1  | Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione  | 12.241,58 €         | 12.241,58 €         |
| B.3.2  | Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  | 9.285,32 €          | 9.285,32 €          |
| B.3.3  | Collaudo  | 3.977,91 €          | 3.977,91 €          |
| B.3.4  | Competenze Geologo  | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          |
| B.3.5  | Economie derivanti dal ribasso del <b>15,00%</b> effettuato su onorari a base di gara e soggette ad autorizzazione (€ 3.798,86 riutilizzate per i lavori) | 0,00 €              | 0,00 €              |
| B.3.6  | Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art 4 OCSR n.57/2018)  | 2.331,56 €          | 2.331,56 €          |
| B.3.7  | Gare e commissioni (IVA compresa)   | 0,00 €              | 0,00 €              |
| B.3.8  | Spese funz. Ufficio, pubblicazione e spese di gara  | 0,00 €              | 0,00 €              |
| B.3.9  | Fondo per accordi bonari  | 0,00 €              | 0,00 €              |
| B.4  | Spese per IVA   | <b>20.439,61 €</b>  | <b>20.439,61 €</b>  |
| B.4.1  | IVA per Lavori in appalto   | 10% 11.657,80 €     | 11.657,80 €         |
| B.4.2  | IVA indagini sui Materiali (STRU)   | 22% 1.062,60 €      | 1.062,60 €          |
| B.4.3  | IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)  | 22% 570,24 €        | 570,24 €            |
| B.4.4  | CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP)-B.3.1   | 4% 489,66 €         | 489,66 €            |
| B.4.5  | CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE)-B.3.2   | 4% 371,41 €         | 371,41 €            |
| B.4.6  | CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO)-B.3.3  | 4% 159,12 €         | 159,12 €            |
| B.4.7  | CNPAIA Spese tecniche (GEOLOGO)-B.3.4   | 2% 24,00 €          | 24,00 €             |
| B.4.8  | CNPAIA su economie di gara progettazione- B.3.5.  | 4% 0,00 €           | 0,00 €              |
| B.4.9  | IVA per spese generali (PROGETTAZIONE + CSP + DL + CSE + COLLAUDO + GEOLOGO + B.4.4. +B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8 )   | 22% 6.104,78 €      | 6.104,78 €          |
| B.4.10   | IVA su economie di gara (B.3.5+B.4.8)   | 22% 0,00 €          | 0,00 €              |
| <b>Totale parziale (B)</b>                       |   | <b>56.897,98 €</b>  | <b>56.897,98 €</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                    |   | <b>173.475,93 €</b> | <b>173.475,93 €</b> |

- la determina del Direttore n. 138 del 12/03/21 con la quale è stata indetta, per l'affidamento dei lavori, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) legge n. 120 del 11/09/20, previa consultazione di almeno 2 operatori economici;
- la determina del Direttore n. 148 del 16/03/2021 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del seggio di gara del 16/03/2021;
- la determina del Direttore n. 313 del 27/07/2021 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui alla proposta di aggiudicazione approvata con determina del Direttore n. 148 del 16/03/2021;
- la determina del Direttore n. 341 del 31/08/2021 con la quale vennero rettificate le precedenti determine n. 148 del 16/03/21 e la n. 313 del 27/07/2021 e aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Melozzi Angelo Costruzioni s.r.l. con sede in via Vittorio Veneto 28, Teramo, che ha presentato un ribasso nella misura del 12,10% (dodici/10)%, per un importo di € 89.551,37, cui vanno aggiunti € 14.699,26 degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 104.250,63;
- il contratto stipulato in data 23/12/2021 con l'impresa Melozzi Angelo Costruzioni s.r.l. con sede in via Vittorio Veneto 28, Teramo rep. n. 43 vol. I fg. 33;

- il verbale del 19/04/2021 con il quale è stata disposta la consegna dei lavori alla Ditta affidataria.
- la determina del Direttore n. 42 del 15/03/2023 di approvazione della perizia di variante per la quale l'USR con nota prot. 1165 del 15/02/2023 ha trasmesso il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 13/02/23 di presa d'atto del parere favorevole in ordine alla congruità degli interventi proposti espresso con determinazione dirigenziale USR n. 60 del 05/12/2022 con il seguente Q.E.:

| ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO |  |     |             | PROGETTO            | POST GARA           | VARIANTE            |
|---------------------------------------|--|-----|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | <b>Somme a base d'appalto</b>  |     |             |                     |                     |                     |
| A.1                                   | Importo lavori a base d'asta   |     |             | 101.878,69 €        | 101.878,69 €        | 147.867,49 €        |
| A.1.1                                 | Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso )   |     |             | 14.699,26 €         | 14.699,26 €         | 14.699,26 €         |
| A.1.2                                 | Oneri Manodopera ( non soggetti a ribasso )  |     |             | 38.258,59 €         | 38.258,59 €         |                     |
|                                       | a detrarre   |     |             |                     |                     |                     |
| A.1.3                                 | Ribasso d'Asta (12,10 %)   |     |             |                     | 12.327,32 €         | 17.891,99 €         |
|                                       | <b>Totale parziale (A)</b>   |     |             | <b>116.577,95 €</b> | <b>104.250,63 €</b> | <b>144.674,96 €</b> |
|                                       | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>   |     |             | <b>56.897,98 €</b>  | <b>56.897,98 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  |
| B.1                                   | Indagini sui Materiali (STRU)  |     |             | 4.830,00 €          | 4.830,00 €          | 4.830,00 €          |
| B.2                                   | Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)   |     |             | 2.592,00 €          | 2.592,00 €          | 2.592,00 €          |
| B.3                                   | Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA  |     |             | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |
| B.3                                   | Spese tecniche generali  |     |             | <b>29.036,37 €</b>  | <b>29.036,37 €</b>  | <b>32.417,36 €</b>  |
| B.3.1                                 | Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione   |     |             | 12.241,58 €         | 12.241,58 €         | 12.241,58 €         |
| B.3.2                                 | Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione   |     |             | 9.285,32 €          | 9.285,32 €          | 9.285,32 €          |
| B.3.3                                 | Collaudo   |     |             | 3.977,91 €          | 3.977,91 €          | 3.977,91 €          |
| B.3.4                                 | Competenze Geologo   |     |             | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          |
| B.3.5                                 | Economie derivanti dal ribasso del 15,00% effettuato su onorari a base di gara e soggette ad autorizzazione (€ 3.798,86 riutilizzate per i lavori) |     |             | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |
| B.3.6                                 | Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art 4 OCSR n.57/2018)   |     |             | 2.331,56 €          | 2.331,56 €          | 2.331,56 €          |
| B.3.7                                 | Gare e commissioni (IVA compresa)  |     |             | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |
| B.3.8                                 | Spese funz. Ufficio , pubblicazione e spese di gara  |     |             | 0,00 €              | 0,00 €              |                     |
| B.3.9                                 | Perizia di variante  |     |             | 0,00 €              | 0,00 €              | 3.380,99 €          |
| B.4                                   | Spese per IVA  |     |             | <b>20.439,61 €</b>  | <b>20.439,61 €</b>  | <b>24.158,12 €</b>  |
| B.4.1                                 | IVA per Lavori in appalto  | 10% | 11.657,80 € | 11.657,80 €         | 14.467,50 €         |                     |
| B.4.2                                 | IVA Indagini sui Materiali (STRU)  | 22% | 1.062,60 €  | 1.062,60 €          | 1.062,60 €          |                     |
| B.4.3                                 | IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)   | 22% | 570,24 €    | 570,24 €            | 570,24 €            |                     |
| B.4.4                                 | CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP )-B.3.1   | 4%  | 489,66 €    | 489,66 €            | 489,66 €            |                     |
| B.4.5                                 | CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE )-B.3.2   | 4%  | 371,41 €    | 371,41 €            | 371,41 €            |                     |
| B.4.6                                 | CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO )-B.3.3  | 4%  | 159,12 €    | 159,12 €            | 159,12 €            |                     |
| B.4.7                                 | CNPAIA Spese tecniche (GEOLOGO)-B.3.4  | 2%  | 24,00 €     | 24,00 €             | 24,00 €             |                     |
| B.4.8                                 | CNPAIA su economie di gara progettazione- B.3.5.   | 4%  | 0,00 €      | 0,00 €              |                     |                     |
| B.4.9                                 | IVA per spese generali (PROGETTAZIONE + CSP +DL +CSE +COLLAUDO +GEOLOGO +B.4.4.+B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8)   | 22% | 6.104,78 €  | 6.104,78 €          | 6.878,35 €          |                     |
| B.4.10                                | IVA su economie di gara (B.3.5+B.4.8)  | 10% | 0,00 €      | 0,00 €              |                     |                     |
| B.4.11                                | CNPAIA perizia di variante   |     | 0,00 €      | 0,00 €              | 135,24 €            |                     |
| B.4.12                                | Ribasso d'asta del 12,10%  |     | 0,00 €      | 12.327,32 €         | 0,00 €              |                     |
|                                       | <b>Totale parziale (B)</b>   |     |             | <b>56.897,98 €</b>  | <b>56.897,98 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  |
|                                       | <b>TOTALE</b>  |     |             | <b>173.475,93 €</b> | <b>173.475,93 €</b> | <b>208.672,44 €</b> |

## VISTI

- il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. attestante che le opere sono state eseguite entro i termini stabiliti il tutto come da certificato in contraddittorio del 03/07/2023;
- lo stato finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad €144.674,96 sottoscritto dal D.L. e dall' Impresa in data 16/10/2023;
- la relazione di accompagnamento allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti dal D.L. in data 16/10/2023 con la quale propone la liquidazione all'impresa del saldo finale pari ad € 11.620,24 oltre iva AL 10% comprensivo delle ritenute ed al netto degli acconti corrisposti;
- il certificato di collaudo statico del 21/08/2023;
- la "DICHIARAZIONE DI RIPRISTINO AGIBILITÀ STRUTTURALE DELL'EDIFICIO E DELLE UNITA' IMMOBILIARI DICHIARATE INAGIBILI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016", inoltrata dalla D.L. al Comune di Valle castellana in data 28/10/2023, necessaria ai fini del ripristino dell'agibilità;
- la determina del Direttore F.F. n. 204 del 31/10/23 di approvazione dello stato finale e certificato di regolare esecuzione;
- la determina del Direttore F.F. n. 212 del 09/11/23 di rettifica della precedente n. 204 del 31/10/23;
- il Q.E dell'intervento così come scaturisce dalla redazione dello stato finale:

| ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO |  |          |              |
|---------------------------------------|--|----------|--------------|
|                                       |  | PROGETTO | VARIANTE     |
|                                       |  |          | STATO FINALE |

| <b>Somme a base d'appalto</b> |   |     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| A.1                           | Importo lavori a base d'asta  |     | 101.878,69 €        | 147.867,69 €        | 147.867,69 €        |
| A.1.1                         | Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso )  |     | 14.699,26 €         | 14.699,26 €         | 14.699,26 €         |
| A.1.2                         | Oneri Manodopera ( non soggetti a ribasso )   |     | 38.258,59 €         |                     |                     |
|                               | a detrarre  |     |                     |                     |                     |
| A.1.3                         | Ribasso d'Asta (12,10 %)  |     |                     | 17.891,99 €         | 17.891,99 €         |
|                               | <b>Totale parziale (A)</b>  |     | <b>116.577,95 €</b> | <b>144.674,96 €</b> | <b>144.674,96 €</b> |
|                               | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>  |     | <b>56.897,98 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  |
| B.1                           | Indagini sui Materiali (STRU)   |     | 4.830,00 €          | 4.830,00 €          | 4.830,00 €          |
| B.2                           | Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)  |     | 2.592,00 €          | 2.592,00 €          | 2.592,00 €          |
| B.3                           | Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA   |     | 0,00 €              |                     |                     |
| B.3                           | Spese tecniche generali   |     | <b>29.036,37 €</b>  | <b>32.417,36 €</b>  | <b>35.922,88 €</b>  |
| B.3.1                         | Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione  |     | 12.241,58 €         | 12.241,58 €         | 12.241,58 €         |
| B.3.2                         | Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  |     | 9.285,32 €          | 9.285,32 €          | 9.285,32 €          |
| B.3.3                         | Collaudo  |     | 3.977,91 €          | 3.977,91 €          | 3.500,00 €          |
| B.3.4                         | Competenze Geologo  |     | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          |
| B.3.5                         | Economie derivanti dal ribasso del <b>15,00%</b> effettuato su onorari a base di gara e soggette ad autorizzazione (€ 3.798,86 riutilizzate per i lavori) |     | 0,00 €              |                     |                     |
| B.3.6                         | Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art 4 OCSR n.57/2018)  |     | 2.331,56 €          | 2.331,56 €          | 3.251,34 €          |
|                               | Incaricato della programmazione della spesa   | 2%  |                     |                     | 52,02 €             |
|                               | Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti  | 3%  |                     |                     | 78,03 €             |
|                               | Incaricato della predisposizione svolgimento e controllo delle procedure di gara  | 5%  |                     |                     | 130,05 €            |
|                               | Responsabile del procedimento (RUP)   | 22% |                     |                     | 572,24 €            |
|                               | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)   | 7%  |                     |                     | 0,00 €              |
|                               | Collaudo  | 10% |                     |                     | 260,11 €            |
| B.3.7                         | Gare e commissioni (IVA compresa)   |     | 0,00 €              |                     |                     |
| B.3.8                         | Spese funz. Ufficio , pubblicazione e spese di gara   |     | 0,00 €              |                     |                     |
| B.3.9                         | Perizia di variante   |     | 0,00 €              | 3.380,99 €          | 3.380,99 €          |
| B.3.10                        | Supporto al R.U.P.  |     | 0,00 €              | 0,00 €              | 3.063,65 €          |
| B.4                           | Spese per IVA   |     | <b>20.439,61 €</b>  | <b>24.158,12 €</b>  | <b>17.871,38 €</b>  |
| B.4.1                         | IVA per Lavori in appalto   | 10% | 11.657,80 €         | 14.467,50 €         | 14.467,50 €         |
| B.4.2                         | IVA Indagini sui Materiali (STRU)   | 22% | 1.062,60 €          | 1.062,60 €          | 1.062,60 €          |
| B.4.3                         | IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)  | 22% | 570,24 €            | 570,24 €            | 570,24 €            |
| B.4.4                         | CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP )-B.3.1  | 4%  | 489,66 €            | 489,66 €            | 489,66 €            |
| B.4.5                         | CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE )-B.3.2  | 4%  | 371,41 €            | 371,41 €            | 371,41 €            |
| B.4.6                         | CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO )-B.3.3   | 4%  | 159,12 €            | 159,12 €            | 140,00 €            |
| B.4.7                         | CNPAIA Spese tecniche (GEOLOGO)-B.3.4   | 2%  | 24,00 €             | 24,00 €             | 24,00 €             |
| B.4.8                         | CNPAIA su economie di gara progettazione- B.3.5.  | 4%  | 0,00 €              |                     |                     |
| B.4.9                         | IVA per spese generali (PROGETTAZIONE + CSP + DL + CSE + COLLAUDO + GEOLOGO+B.4.4.+B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8 )  | 22% | 6.104,78 €          | 6.878,35 €          | 1078,08 €           |
| B.4.10                        | IVA su economie di gara (B.3.5+B.4.8)   | 10% | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| B.4.11                        | CNPAIA perizia di variante  |     | 0,00 €              | 135,24 €            | 135,24 €            |
| B.4.12                        | CNPAIA supporto al R.U.P.   |     | 0,00 €              | 0,00 €              | 122,55 €            |
| B.4.13                        | IVA supporto al R.U.P.  |     | 0,00 €              | 0,00 €              | 700,96 €            |
| B.4.14                        | Economie a stato finale   |     | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.498,36 €          |
|                               | <b>Totale parziale (B)</b>  |     | <b>56.897,98 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  |
|                               | <b>TOTALE</b>   |     | <b>173.475,93 €</b> | <b>208.672,44 €</b> | <b>208.672,44 €</b> |

- la nota mail prot. 03503 del 23/05/22 dell'ufficio del sub commissario dove "si ritiene possibile, nelle more dello specifico trasferimento richiesto, procede alla liquidazione attingendo alla cassa previa verifica, oltre che della necessaria disponibilità, anche di una consistenza tale che assicuri un regolare andamento degli altri interventi in essere";
- la nota prot. 00120 del 12/01/2022 è stata richiesta l'anticipazione del 40% dell'importo finanziato;
- la determina del Dirigente del Settore Tecnico Gestione Patrimoniale n. 11 del 17/02/2022 con la quale sono state pagate le spese di progettazione pari ad € 12.731,24;
- il decreto del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione n. 33 del 31 gennaio 2022, è stata disposta l'erogazione in favore dell'A.T.E.R. di Teramo del contributo complessivo del 40% pari ad € 1.250.020,39, in cui è ricompreso anche l'edificio n. 424 per ulteriori € 40.244,58 già al netto dell'anticipazione già concessa con il sopracitato Decreto n. 930/21;
- la determina del Dirigente del Settore Tecnico Gestione Patrimoniale n. 13 del 17/02/2022 con la quale è stato liquidato il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto per € 80.393,00 oltre IVA al 10%;
- la determina del Dirigente del Settore Tecnico Gestione Patrimoniale n. 87 del 22/09/2022 con la quale è stato liquidato il compenso per le indagini geognostiche e relazione geologica dei lavori in oggetto per € 4.655,52 oltre IVA al 10%;
- la determina del Dirigente del Settore Tecnico Gestione Patrimoniale n. 53 del 17/04/2023 con la quale è stato liquidato il compenso per le indagini strutturali e prove sui materiali dei lavori in oggetto per € 4.830,00 oltre IVA al 22%;
- il decreto n. 1051 del 18/12/2024 recante "Ordinanza Speciale n.7 del 06 maggio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER di Teramo" Liquidazione fondi all'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo per l' "Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell'immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER TERAMO denominato ERP n. 424 sito in via Galileo Galilei n.18-Valle Castellana (TE)" CUP G94J18000590001 - Erogazione saldo,

- il Q.E dell'intervento così come scaturisce dal decreto 1051 del 18/12/2024:

| ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO |   |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |   | PROGETTO            | VARIANTE            | STATO FINALE        |
|                                       | <b>Somme a base d'appalto</b>   |                     |                     |                     |
| A.1                                   | Importo lavori a base d'asta  | 101.878,69 €        | 147.867,69 €        | 147.867,69 €        |
| A.1.1                                 | Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso )  | 14.699,26 €         | 14.699,26 €         | 14.699,26 €         |
| A.1.2                                 | Oneri Manodopera ( non soggetti a ribasso )   | 38.258,59 €         |                     | 51.976,96           |
|                                       | a detrarre  |                     |                     |                     |
| A.1.3                                 | Ribasso d'Asta (12,10 %)  |                     | 17.891,99 €         | 17.891,99 €         |
|                                       | <b>Totale parziale (A)</b>  | <b>116.577,95 €</b> | <b>144.674,96 €</b> | <b>144.674,96 €</b> |
|                                       | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>  | <b>56.897,98 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  |
| B.1                                   | Indagini sui Materiali (STRU)   | 4.830,00 €          | 4.830,00 €          | 4.830,00 €          |
| B.2                                   | Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)  | 2.592,00 €          | 2.592,00 €          | 2.592,00 €          |
| B.3                                   | Imprevisti (max 5%) Compresi di IVA   | 0,00 €              |                     |                     |
| B.3                                   | Spese tecniche generali   | <b>29.036,37 €</b>  | <b>32.417,36 €</b>  | <b>30.918,14</b>    |
| B.3.1                                 | Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione  | 12.241,58 €         | 12.241,58 €         | 12.241,58 €         |
| B.3.2                                 | Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  | 9.285,32 €          | 9.285,32 €          | 9.285,32 €          |
| B.3.3                                 | Collaudo  | 3.977,91 €          | 3.977,91 €          | 3.500,00 €          |
| B.3.4                                 | Competenze Geologo  | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          |
| B.3.5                                 | Economie derivanti dal ribasso del 15,00% effettuato su onorari a base di gara e soggette ad autorizzazione (€ 3.798,86 riutilizzate per i lavori)                | 0,00 €              |                     |                     |
| B.3.6                                 | Incentivo per funzioni tecniche (art 113 D. Lgs. n. 50/2016)- (art 4 OCSR n.57/2018)  | 2.331,56 €          | 2.331,56 €          | 832,34 €            |
| B.3.6.a                               | Incaricato della programmazione della spesa   | 2%                  |                     | 52,02 €             |
| B.3.6.b                               | Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti  | 3%                  |                     | 78,03 €             |
| B.3.6.c                               | Incaricato della predisposizione svolgimento e controllo delle procedure di gara  | 5%                  |                     | 130,05 €            |
| B.3.6.d                               | Responsabile del procedimento (RUP)   | 22%                 |                     | 572,24 €            |
| B.3.6.e                               | Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)   | 7%                  |                     | 0,00 €              |
| B.3.6.f                               | Collaudo  | 10%                 |                     | 260,11 €            |
| B.3.6.1                               | Incentivo per struttura monitoraggio Sub Commissario  |                     |                     |                     |
| B.3.7                                 | Gare e commissioni (IVA compresa)   | 0,00 €              |                     |                     |
| B.3.8                                 | Spese funz. Ufficio , pubblicazione e spese di gara   | 0,00 €              |                     |                     |
| B.3.9                                 | Perizia di variante   | 0,00 €              | 3.380,99 €          | 3.380,99 €          |
| B.3.10                                | Supporto al R.U.P.  | 0,00 €              | 0,00 €              | 3.063,65 €          |
| B.4                                   | Spese per IVA   | <b>20.439,61 €</b>  | <b>24.158,12 €</b>  | <b>17.871,38€</b>   |
| B.4.1                                 | IVA per Lavori in appalto   | 10%                 | 11.657,80 €         | 14.467,50 €         |
| B.4.1.1                               | IVA su economie di gara (B.3.5+B.4.8)   |                     |                     |                     |
| B.4.2                                 | IVA Indagini sui Materiali (STRU)   | 22%                 | 1.062,60 €          | 1.062,60 €          |
| B.4.3                                 | IVA Indagini Geologiche e Sismiche (GEO)  | 22%                 | 570,24 €            | 570,24 €            |
| B.4.4                                 | CNPAIA Spese tecniche (PROGETTAZIONE+CSP )-B.3.1  | 4%                  | 489,66 €            | 489,66 €            |
| B.4.5                                 | CNPAIA Spese tecniche (D.LL.+CSE )-B.3.2  | 4%                  | 371,41 €            | 371,41 €            |
| B.4.6                                 | CNPAIA Spese tecniche (COLLAUDO )-B.3.3   | 4%                  | 159,12 €            | 159,12 €            |
| B.4.7                                 | CNPAIA Spese tecniche (GEOLOGO)-B.3.4   | 2%                  | 24,00 €             | 24,00 €             |
| B.4.8                                 | CNPAIA su economie di gara progettazione- B.3.5.  | 4%                  | 0,00 €              | 19,12               |
| B.4.8.1                               | CNPAIA perizia di variante  | 10%                 | 0,00 €              | 135,24 €            |
| B.4.9                                 | IVA per spese generali (PROGETTAZIONE + CSP + DL + CSE + COLLAUDO + GEOLOGO+B.4.4.+B.4.5+B.4.6+B.4.7+B.4.8 )  | 22%                 | 6.104,78 €          | 6.878,35 €          |
| B.4.10                                | IVA su economie di gara (b.3.5+B.4.8+B.3.3.1)   | 22%                 | 0,00 €              | 135,24 €            |
| B.5                                   | Economie incentivo per le funzioni tecniche (art.113 bis D. Lgs. n. 50/16)-(art.1, co.5 e art.2 co.5 - OCSR 57/2018) - DA DESTINARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. |                     | 0,00 €              | 0,00 €              |
| B.6                                   | ECONOMIE IVA non dovuta su PROGETTAZIONE+CSP+DL+CSE+PERIZIA VARIANTE  |                     | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                       | <b>Totale parziale (B)</b>  | <b>56.897,98 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  | <b>63.997,48 €</b>  |
|                                       | <b>TOTALE</b>   | <b>173.475,93 €</b> | <b>208.672,44 €</b> | <b>208.672,44 €</b> |
|                                       | <b>TOTALE ECONOMIE DI GARA (post gara)</b>  | <b>13.560,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                       | <b>A DETRARRE:</b>  |                     |                     |                     |
|                                       | Economie nella disponibilità del S.A.(art.9, co.3 O.S. n.7/21) su richiesta al Sub. Comm.   |                     |                     | 6.305,30            |
|                                       | <b>SPESA COMPLESSIVA</b>  |                     |                     | <b>202.367,15</b>   |
|                                       | Nella disponibilità del Commissario Straordinario (art.1, co.5 e art.2 co.5 - OCSR 57/18)   |                     |                     | <b>1.499,22</b>     |
|                                       | <b>TOTALE</b>   |                     |                     | <b>200.867,93</b>   |
|                                       | <b>Già trasferito</b>   |                     |                     | <b>63.523,94</b>    |
|                                       | <b>Da trasferire al S.A.</b>  |                     |                     | <b>137.434,99</b>   |

## PRESO ATTO CHE

- l'importo dell'anticipazione concessa con decreto 33/2021 per l'intervento in questione è di € 40.244,58 al netto dell'anticipazione già concessa con il sopracitato Decreto n. 930/21;
- le somme già erogate con i decreti n. 930/21 e n. 33/21, d'importo complessivo pari da € 63.523,94, sono state già utilizzate per la liquidazione delle spese progettuali di cui alla determina del Direttore n. 11/2022 e del 1° SAL lavori di cui alla determina del Direttore n. 13/2022;
- l'importo dello stato finale non trova copertura con le somme già erogate con i decreti n. 930/21 e n. 33/21, e viene anticipata con i fondi dell' Ordinanza n. 86 del 24 Gennaio 2020 che presenta la disponibilità economica;
- che con il successivo accredito della somma stanziata con il predetto decreto 1051 del 18/12/2024 per l'edificio in

oggetto verrà ripristinata la liquidità sul C/C dedicato;

- gli incentivi ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2013 ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 57/2018 sono pari ad € 832,34;
- che ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e della predetta ordinanza n. 57/2018 si può liquidare al personale dipendente che ha partecipato alla realizzazione del progetto la quota dell'incentivo pari a € 832,34, come da scheda allegata;
- vista la fattura 137 del 31/10/2023 emessa dalla Melozzi Angelo Costruzioni Srl per stato finale lavori dell'importo di €. 11.620,24 oltre IVA di € 1.162,02 soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72;
- preso atto della regolarità contributiva della Melozzi Angelo Costruzioni Srl attestata con certificazione DURC ONLINE prot. 47760858 INAIL richiesto in data 10/02/2025 con validità fino al 10/06/2025 conservata agli atti dell'ufficio proponente
- con il sopracitato decreto n. 1051 del 18/12/2024 è stato disposto di liquidare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo (codice fiscale 92054150674) le risorse ammontanti a euro 122.677,90 mediante accreditamento nella contabilità speciale n. 6051 intestata al Vice-commissario - V.C. PRES. REG. ABRUZZO D.L.189-16, riferite alla rata di saldo per l'intervento all'intervento "Riparazione con miglioramento sismico dell'immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER TERAMO - ERP n. 424 sito in via Galileo Galilei n.18-Valle Castellana (TE)", e di destinare ai sensi dell'art.7 co.1 dell'Ordinanza commissariale n.178 del 18/04/2024, l'importo di euro 1.499,22 al Fondo per l'Innovazione;
- riscontrata pertanto la necessità, in ottemperanza a quanto previsto nel C.S.A. e della regolarità della contabilità presentata dal direttore dei Lavori, di dover liquidare il certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori e dal RUP;

#### DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che qui s'intendono integralmente trascritte e confermate:

- dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- liquidare la somma di € 11.620,24, pari all'imponibile della fattura 137 del 31/10/23 a favore della ditta Melozzi Angelo Costruzioni Srl con sede in Teramo via V. Veneto 28 in quanto l'IVA al 10% di € 1.162,02 dovrà essere versata dall'ATER direttamente all'erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, c. 1bis, DPR 663/72;
- autorizzare il settore Amministrativo Contabile al pagamento di € 11.620,24 a favore della ditta Melozzi Angelo Costruzioni Srl con sede in Teramo via Vittorio Veneto n. 28 con mandato nel conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari avente IBAN specificato nella fattura agli atti con anticipazione dal C/C n. 151710 vincolato sisma 2016;
- liquidare ai dipendenti indicati nella scheda allegata la somma di € 832,34 con anticipazione dal C/C n. 151710 vincolato sisma 2016, da ripartire ai dipendenti nel modo seguente:

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| matricola 13 | € | 572,24 |
| matricola 17 | € | 52,02  |
| matricola 25 | € | 130,05 |
| matricola 31 | € | 78,03  |
| Sommano      | € | 832,34 |

- autorizzare il settore Amministrativo Contabile a prelevare dal C/C n. 151710 vincolato sisma 2016 la somma di €. 13.614,60 per il pagamento dello Stato Finale alla ditta Melozzi Angelo Costruzioni Srl e per il pagamento degli incentivi ai dipendenti come da S.R. n° 7/424 allegato;
- autorizzare gli uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente provvedimento;
- di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b);
- di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Si esprime parere favorevole in ordine  
alla regolarità amministrativa  
Firmato digitalmente da:  
**IL FUNZIONARIO QUADRO**  
Dott. Massimo Maresca  
Serializzato n. 12038921  
Valido dal 27/01/2025 al 27/01/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Si esprime parere favorevole in ordine  
alla regolarità contabile  
Firmato digitalmente da:  
**IL FUNZIONARIO QUADRO**  
Dott.ssa Patrizia Di Stefano  
Serializzato n. 1862216  
Valido dal 25/10/2022 al 25/10/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Giuseppe Sciuлло)



Firmato digitalmente da:

**GIUSEPPE SCIULLO**

04/03/2025 15:53


PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'ATER di Teramo

DAL 04 MAR. 2025 AL 18 MAR. 2025 TERAMO, LI' 04 MAR. 2025

L'ISTRUTTORE





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERAMO

Ordinanza n° 86/2020

Lavori di riparazione e miglioramento sismico

Edificio 424 sito in Valle Castellana (TE) via Galileo Galilei 18

Perizia approvata con decreto n. 85 del 13/02/2023 (determina dirigenziale USR n. 60 del 05/12/2022)

CUP: G94J18000590001

Stato finale del 28/06/2023 - Decreto del Commissario Straordinario n. 1051 del 18/12/2024

|   | Q.E. Di progetto  | Q.E. Di stato finale | Importi netti liquidati a tutto lo S.R. precedente | Importi netti liquidabili | Erogazioni finanziamento       |                   |
|---|-------------------|----------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
|   | A                 | B                    | C  | B-C                       | estremi                        | importo           |
| Lavori in appalto (A)   | 116 577,95        | 144 674,96           | 133 054,72   | 11 620,24                 | Decreto n. 33 del 31/01/2022   | 40 244,58         |
| Lavori esclusi dall'appalto   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                      |                                |                   |
| Imprevisti (B4)   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                      |                                |                   |
|   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                      |                                |                   |
| Incentivi funzioni tecniche   | 2 331,56          | 832,34               | 0,00   | 832,34                    |                                |                   |
|   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                      |                                |                   |
| Indagini sui materiali (B.1)  | 4 830,00          | 4 830,00             | 4 830,00   | 0,00                      | Decreto n. 930 del 07/06/2021  | 23 279,36         |
| Indagini geol. e sismiche (B.2)                                     | 2 592,00          | 2 592,00             | 2 592,00   | 0,00                      | Decreto n. 930 del 07/06/2021  |                   |
| Spese generali e tecniche (B3)                                      | 26 704,81         | 30 085,80            | 22 579,63  | 7 506,17                  | Decreto n. 930 del 07/06/2021  |                   |
| I.V.A. su lavori (B.4.1)  | 11 657,80         | 14 467,50            | 13 305,47  | 1 162,03                  |                                |                   |
| I.V.A. su spese tecniche (B.4.8/13)                                 | 6 104,78          | 1 070,08             | 269,28   | 800,80                    | Decreto n. 1051 del 18/12/2024 | 122 677,90        |
| I.V.A. su indagini materiali geologiche e sismiche(B.4/5/6/7/11/12) | 1 632,84          | 1 632,84             | 1 632,84   | 0,00                      |                                |                   |
| I.V.A. su economie di gara  | 0,00              | 109,35               | 0,00   | 109,35                    |                                |                   |
| CNPAIA spese tecniche (B.4/5/6/7)                                   | 1 044,19          | 1 179,43             | 879,18   | 300,25                    |                                |                   |
| Altre economie a stato finale                                       | 0,00              | 892,85               | 0,00   | 892,85                    |                                |                   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>173 475,93</b> | <b>202 367,15</b>    | <b>179 143,12</b>                                  | <b>23 224,03</b>          |                                | <b>186 201,84</b> |
| Economie a stato finale (a disp. C.S.)                              | 0,00              | 6 305,30             | 0,00   | 6 305,30                  |                                |                   |
| <b>TOTALE</b>   |                   | <b>208 672,45</b>    | <b>179 143,12</b>                                  | <b>29 529,33</b>          |                                |                   |

(\*) STATO RIASSUNTIVO N° 7/424 Liquidazione Stato Finale lavori

Liquidazione stato finale lavori ditta Melozzi Angelo Costruzioni S.r.l. fatt. 137 del 31/10/23  
Liquidazione incentivo ai dipendenti art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

€ 11 620,24  
€ 832,34

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERAMO

A riportare € 12 452,58

Riporto € 12 452,58

**SONDAGGI**

Fattura N° In data

**ALLACCIAMENTI**

Allaccio ENEL Preventivo N° In data

Allaccio Gas Preventivo N° In data

Allaccio Acqua Preventivo N° In data

**ACQUISIZIONE AREA**

Note:

**URBANIZZAZIONI**

Note:

**RIMBORSI I.V.A.**

|                                |           |       |          |
|--------------------------------|-----------|-------|----------|
| Su Lavori                      | 11 620,24 | X 10% | 1 162,02 |
| Su Lavori esclusi dall'appalto |           | X 22% | 0,00     |
| Su porve strutturali           | 0         | X 22% | 0,00     |
| Su allaccio Enel               | 0         | X 22% | 0,00     |
| Su allaccio Gas                | 0         | X 9%  | 0,00     |
| Su allaccio Acqua              | 0         |       | 0,00     |
| Su spese Tecniche              | 0,00      | X 22% | 0,00     |

TOTALE I.V.A. € 1 162,02

**RIMBORSI SPESE GENERALI**

|                    |   |       |      |
|--------------------|---|-------|------|
| Su lavori          |   | X 15% | 0,00 |
| Su svincolo riten. |   | X 15% | 0    |
| Su sondaggi        | 0 | X 15% | 0    |
| Su allaccio Enel   | 0 | X 15% | 0    |
| Su allaccio Gas    | 0 | X 15% | 0    |

TOTALE SPESE GENERALI € -

TOTALE GENERALE € 13 614,60

SEDE ATER, li 18/02/2024

IL FUNZIONARIO TECNICO

Firmato digitalmente da:

Massimo Marcozzi

Marcozzi Massimo

Firmato il 04/03/2025 08:39

Seriale Certificato: 4203008

Valido dal 27/01/2025 al 27/01/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL DIRETTORE

Dott. Giuseppe Sciuillo

Firmato digitalmente da:

GIUSEPPE SCIULLO

04/03/2025 15:50